

По проектам строительства и реконструкции групповых водопроводов, реализуемых Комитетом водного хозяйства

Акмолинская область

1. «Строительство группового водопровода в селах Красная поляна, Петриковка и Арбузинка, Сандыктауского района Акмолинской области».

Проектом предусмотрено обеспечение централизованным водоснабжением 3 сел - Красная поляна, Петриковка и Арбузинка.

Генеральный подрядчик – ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

Общая стоимость проекта составляет 463,8 млн. тенге, освоено до т.г. 262,7 млн. тенге.

Построено 22 км трубопровода из общих 22,1 км. Установлено 103 колодца из 123. Пробурено 2 скважины. Построено здание НС 2-го подъема. Проведены работы по электротехнической части проекта.

Завершение проекта планируется в 2025 году. Для завершения проекта требуется 200 млн. тенге.

Кызылординская область

2. Строительство ветки подключения к Косаман-Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенного пункта Акбасты Аральского района Кызылординской области.

Целью проекта является обеспечение централизованным водоснабжением с. Акбасты Аральского района с населением 398 человек. Генеральный подрядчик ТОО «Сапа Курылыс 2007». Общая стоимость проекта составляет – 2 411 млн. тенге.

Строительство объекта началось в октябре 2022 года. В настоящее время проложены все 117 км магистрального водопровода диаметром 225 мм и 8 км внутрипоселкового водопровода диаметром 25-110 мм.

Остались завершить работы по электроснабжению, обводки вокруг резервуаров и благоустройству территории насосной станций в с. Акбасты и на 34 км магистрального трубопровода.

С начала проекта освоено 1 802 млн. тенге. Необходимая сумма для завершения объекта - 524 млн. тг.

Полное завершение объекта планируется в 2025 году.

3. Строительство ветки подключения Аральск-Токабай-Абай Арало-Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенных пунктов Токабай, Абай Аральского района Кызылординской области.

Целью проекта является обеспечение централизованным водоснабжением сел Токабай (население 868 человек) и Абай (население 2206

человек) Аральского района с общей численностью населения 3074 человек. Генеральный подрядчик - ТОО «Сапа Курылыс 2007».

Строительство объекта началось в 2021 году.

Стоимость объекта по договорам составила 8 153 млн. тенге.

С начала строительства освоено 2,4 млрд. тенге. На сегодняшний день, проложен водовод Жаксыкылыш-Токабай протяженностью 39 км и внутрипоселковой водопроводной сети с. Токабай протяженностью 16 км.

На 2025 год для продолжения проекта предусмотрено 2 млрд. Тенге. Для завершения проекта требуется дополнительное 3,7 млрд. тенге.

Северо-Казахстанская область

4. Реконструкция Соколовского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением 2 очередь.

Проектом предусмотрено строительство отводов, разводящих сетей и пунктов реализации воды для 14 сел с численностью население 5,4 тыс. человек (10 сел по договору с ТОО «Астанаинжкомстрой»).

Общая стоимость проекта составляет 5,7 млрд. тенге, в том числе с действующим генеральным подрядчиком ТОО «Астанаинжкомстрой» (г.Астана). Сумма договора составляет 4,98 млрд. тенге (ранее ТОО «Казбайлык Астана»).

На сегодняшний день построено 74,6 км отводов из 112 км, 23,9 км разводящих сетей (с.Новокаменка, с.Архангелка) из 111 км, отвод до с.Новокаменка с переходом через р. Ишим (дюкер в 2 нитки, одна нитка уложена). В тестовом режиме вода уже подается в 3 села (Вознесенка, Дубровное, Гончаровка). По проекту освоено 1,65 млрд. тенге, в том числе 1,1 млрд. тенге ТОО «Астанаинжкомстрой».

Всего для завершения проекта требуется 3,9 млрд. тенге, в том числе сумма выделенных средств на 2025 год составляет 1,3 млрд. тенге.

5. Реконструкция Пресновского группового водопровода. 1 очередь.

Общая стоимость проект составляет 16,3 млрд. тенге, в том числе с действующим генеральным подрядчиком РГП «Казводхоз» сумма договора составляет 14,3 млрд. тенге (ранее – ТОО «СМП-610», освоение составило порядка 1,8 млрд. тенге).

Проектом предусмотрена реконструкция головных сооружений, реконструкция и строительство 185 км магистрального трубопровода и отводов, строительство 52,6 км разводящих сетей (с.Явленка, с.Покровка, с.Новомихайловка), 10 площадок напорно-регулирующих сооружений (Покровка, Петровка, Явленка, Амагельдинское, Новомихайловка, Андреевка, Бексеит, Становое, Искра, Воскресеновка, Мамлютка), 4 пункта реализации воды (Мальцево, Талапкер, Поляковка, Владимировка).

В результате реализации проекта будет подано вода и улучшено водоснабжение в 15 селах общей численностью 12 тыс. человек. Сдача объекта при необходимом финансировании планируется в 2026-2027 годах.

На сегодняшний день, уложено 180 км магистрального трубопровода и отводов, работы головных сооружений выполнены на 35%, в 8 селах ведутся работы по строительству площадок напорно-регулирующих сооружений и пунктов реализации воды (в тестовом режиме вода уже подается в четыре села - Амангельды, Покровка, Поляковка, Талапкер). По проекту освоено 5,9 млрд. тенге, в том числе 4,1 млрд. тенге РГП «Казводхоз».

Работы ведутся Генподрядчиком РГП «Казводхоз».

Всего для завершения проекта требуется 10,4 млрд. тенге, сумма выделенных средств на 2025 год составляет 1,5 млрд. тенге.

6. Строительство водоводов, отводов к сельским населенным пунктам, подключенных к Кокшетаускому групповому водопроводу в Северо-Казахстанской области.

Проектом предусмотрено строительство отводов от Кокшетауского группового водопровода к 24 селам Северо-Казахстанской области (до села), из них 19 сел будут обеспечены централизованным водоснабжением. Необходимо построить 220 км отводов. Реализация проекта начата в 2023 году.

Сумма проекта составляет 7,3 млрд. тенге, из них освоено 2,95 млрд. тенге. Подрядчиком является ТОО «Байсын А».

Из 220 км отводов построено 110 км. Для продолжения проекта на 2025 год выделено 1,5 млрд. тенге. Для завершения проекта дополнительно необходимо 2,8 млрд. тенге.

7. Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водопроводов и отводов к сельским населенным пунктам Тайыншинского р-на в СКО. 4 очередь.

Проектом предусмотрено строительство отводов к 14 селам Тайыншинского района общей протяженностью отводов 175 км (до села), из них 12 сел будут обеспечены централизованным водоснабжением.

Реализация проекта начата в ноябре 2024 года. Генеральный подрядчик - ТОО «Толагай-2050» (г.Алматы). Сумма проекта составляет 13,5 млрд. тенге, из них освоено 0,37 млрд. тенге.

Для продолжения проекта на 2025 год средства не предусмотрены. Для завершения проекта требуется 13,1 млрд. тенге.

Туркестанская область

8. Реконструкция магистрального водовода для подпитки Сарыагашского группового водопровода с подключением близлежащих

сельских населенных пунктов Сарыагашского района Туркестанской области. 1-очередь 1-й пусковой комплекс.

Проектом предусматривается подача и улучшение водоснабжения 66 сёл численностью 262,2 тыс. человек в Туркестанской области, в т.ч. 11 сёл будут подключены к централизованному водоснабжению.

Проект реализуется с 2023 года. Генеральный подрядчик ТОО «Тараз Строй». Общая стоимость проекта составляет 6 447, млн. тенге, освоено до т.г. 2 706,2 млн. тенге. На 2025 год предусмотрено 1,2 млрд. тенге. Для завершения проекта требуется дополнительно 2,54 млрд. тенге.

По проекту предусмотрено строительство 34,3 км магистрального водопровода, из которых проложено 20,8 км.